

PACエアコン洗浄作業報告書（例）

報告日：2005年 7月 20日

--	--

実施日	2005年7月18日 開始 9時00分～18時30分（8.5時間）
-----	-----------------------------------

		PAC - 1	PAC - 2	PAC - 3	PAC - 4	PAC - 5
設置場所		泉ビル8階	泉ビル8階	泉ビル8階	泉ビル8階	泉ビル8階
型式		FXYM40GA	FXYM125GA	FXYM125GA	YE125D-A	YE125D-A
製造番号		6202418	6202143	6202120	0000415	0000416
風速 (m/s)	作業前	1.2	2.1	2.2	1.5	1.2
	洗浄後	4.3	3.8	3.9	3.8	2.2
温度 ()	作業前	24.0	23.0	22.8	24.2	23.8
	洗浄後	21.2	20.8	21.0	20.8	21.0
特記事項		8 - 1 休憩室	8 - 2 女子更衣室	8 - 3 社員クラブ	8 - 4 特別会議室 ガスヒーポン	8 - 5 食堂自販機前 ガスヒーポン

		PAC - 6	PAC - 7	PAC - 8	PAC - 9	PAC - 10
設置場所		泉ビル8階	泉ビル8階	泉ビル8階		
型式		YE125D-A	YE125D-A	YE125D-A		
製造番号		0000417	0000418	0000419		
風速 (m/s)	作業前	1.4	2.0	1.2		
	洗浄後	2.2	2.6	3.4		
温度 ()	作業前	23.0	22.5	22.8		
	洗浄後	21.2	20.8	20.7		
特記事項		8 - 6 食堂出入口前 ガスヒーポン	8 - 7 食堂出入口北 ガスヒーポン	8 - 8 食堂加圧上 ガスヒーポン		

備考： フィルターの状況確認 良好 ・ 少々汚れ有り 非常に汚れている
熱交換器(フィン)の汚れは、比較的ましでした。この階は比較的天井高が高く、8台中4台の
ファンを取り外し洗浄致しました。

完了御確認： 年 月 日

ご署名 _____

設置場所：左入口、右奥、本棚横等略称で分かる様に記入